



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO

N. 401 DEL 30/11/2016

OGGETTO: Bando triennale 2015-16-17 edilizia scolastica. Scuola secondaria di primo grado G. Falcone interventi di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico, consolidamento statico delle strutture e efficientamento energetico - Approvazione IV° Stato di avanzamento lavori, liquidazione del relativo certificato di pagamento alla ditta FAGI snc.

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 26.05.2016, con cui è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Premesso che La Regione Piemonte ha disposto il Piano triennale di edilizia scolastica in attuazione dell'Art 10 del D.L. n. 104/ 2013 convertito nella legge n.128 del 8/11/2013 dal quale è conseguito apposito bando: BANDO TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA – MUTUI.

Constatato che la Città di Santena ha partecipato al suddetto bando ed a tal fine ha approvato, nella stretta tempistica imposta dal bando, il progetto esecutivo relativo a "interventi di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico, consolidamento statico delle strutture e efficientamento energetico Scuola secondaria di primo grado G. Falcone" con atto della Giunta Comunale n.24 in data 20/02/2015.

Visto il progetto complessivo, redatto dall'ing. Rinaldis congiuntamente alla Società di ingegneria Progetto Zerootto s.r.l. limitatamente alla componente impiantistica, e considerato che le opere riguardano sinteticamente una serie di interventi quali:

- consolidamento statico
- miglioramento sismico
- riprogettazione sistema generazione calore
- opere murarie accessorie e finiture

per un importo lavori di € 709.413,40 (di cui €13.078,84 per oneri per la sicurezza) per un totale al lordo dell'IVA e delle somme a disposizione di € 800.000,00.

Dato atto che il progetto è stato ammesso in graduatoria provvisoria con Determina Dirigenziale Regione Piemonte n.30/4/2015 n. 297 al n.87 e pertanto rientra tra gli interventi ammessi al primo finanziamento del 2015.

Tali opere pertanto saranno completamente finanziate in conto capitale, tramite mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.316 del 11.09.2015 con la quale sono stati riapprovati alcuni elaborati progettuali esecutivi finalizzati ad ottenere l'autorizzazione regionale antisismica, e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 approvando la bozza del Bando di Gara.

Vista la nota della Regione Piemonte datata 17.11.2015 prot.43125, la quale comunica che:

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che ai fini dell'indizione delle gare di appalto da parte degli enti locali per interventi previsti dal bando, era necessario e sufficiente attendere l'adozione del decreto interministeriale MIT, MEF e MIUR di autorizzazione alle Regioni a stipulare mutui con la Banca Europea per gli Investimenti;

in data 27 ottobre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il succitato decreto interministeriale;

gli interventi inseriti nella programmazione nazionale 2015 allegata al decreto 640 del 1-10-2015 hanno quindi formalmente la copertura finanziaria e pertanto gli Enti beneficiari, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, sono autorizzati alla stipula dei contratti di appalto.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Preso atto che con la determinazione del R.S. n. 434 del 18/12/2015 è stato assunto l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 800.000,00 all'intervento 2.04.03.01 cap. 3012 "Interventi edilizia scolastica", interamente finanziata in conto capitale, tramite mutui Regionali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

Considerato che il Bando di gara è stato pubblicato in data 16/09/2015.

Richiamata la determinazione R.S. n. 21 del 04/02/2016 con la quale i lavori di cui al "Bando triennale 2015-16-17 edilizia scolastica. Scuola secondaria di primo grado G. Falcone interventi di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico, consolidamento statico delle strutture e efficientamento energetico" sono stati affidati alla ditta FAGI s.n.c. con sede in Via E. Casagrande n. 16 - Venaria Reale (TO) con un ribasso del -29,391 %, per la somma di € 318.232,21 oltre ad € 245.638,50 per costo del personale non soggetto a ribasso e ad € 13.078,84 per oneri per la sicurezza, per un totale di **€ 576.949,55** oltre IVA.

Con deliberazione G.C. n. 7 del 04/02/2016 è stata effettuata la ricognizione dell'iter procedurale, riapprovato il progetto esecutivo (a seguito della formale comunicazione della copertura finanziaria di cui alla nota della Regione Piemonte sopra richiamata) e rideterminato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.

Vista la determinazione R.S. n. 23 del 05/02/2016 con la quale è stato affidato all'Ing. Giuseppe Rinaldis con studio in Nichelino, Via XXV Aprile n. 20, l'incarico professionale per la Direzione Lavori relativa all'opera in oggetto.

Vista la determinazione R.S. n. 26 dell'8/02/2016 con la quale è stato affidato alla Società Progetto Zerootto s.r.l. con sede a Torino, Via Monte di Pietà n. 2, l'incarico professionale di Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva relativa all'opera in oggetto.

Visto il Verbale di Consegna anticipata dei lavori in data 17.02.2016.

Visto il contratto d'appalto dei lavori stipulato in data 26.05.2016 repertorio n° 1255 con la ditta Fagi s.n.c, registrato a Moncalieri il 31/05/2016 al n.47 serie 1.

Richiamata la determinazione R.S. n. 154 del 27/05/2016 con la quale è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ovvero della somma di € 115.389,90 oltre IVA 10% per complessivi € 126.928,89.

Considerato che con deliberazione Giunta Comunale n. 78 del 30/06/2016 è stato rideterminato il quadro economico di progetto a seguito dell'integrazione della quota di cofinanziamento pari ad € 55.000,00.

Vista la determinazione R.S. n. 235 del 18/07/2016 con la quale è stato approvato il I° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 20/06/2016 ammontante ad € 105.557,12 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1 pari ad € 85.864,35 oltre IVA 10% per complessivi € 94.450,79.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Vista la determinazione R.S. n. 274 del 14/09/2016 con la quale è stato approvato il II° Stato di Avanzamento lavori a tutto il 31.08.2016 ammontante ad € 286.833,97 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 2 pari ad € 142.168,66 oltre IVA 10% per complessivi € 156.385,53.

Vista la determinazione R.S. n. 336 del 28/10/2016 con la quale è stato approvato il III° Stato di Avanzamento lavori a tutto il 10.10.2016 ammontante ad € 418.473,90 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 3 pari ad € 104.653,74 oltre IVA 10% per complessivi € 115.119,11.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 03/11/2016 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo, finalizzata al miglioramento e alla funzionalità dell'opera, dell'importo suppletivo netto pari ad € 19.938,98, inferiore al 5% dell'importo di contratto.

Dato atto che il Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Rinaldis, ha redatto il IV^ Stato Avanzamento Lavori a tutto il 25.11.2016 ammontante ad € 517.296,03 al netto del ribasso d'asta del 29,391% oltre € 14.122,20 per oneri sicurezza, per un totale di € 531.418,23 e che è stato redatto il relativo Certificato di pagamento n° 4 dal quale risulta doversi corrispondere alla ditta, a fronte del recupero della quota proporzionale dell'anticipazione del 20% concessa, la somma di € 89.790,74 oltre I.V.A. 10% per un totale complessivo di € 98.769,81.

Vista la fattura elettronica n. 104/2016 del 25/11/2016 della ditta Fagi snc, pervenuta in data 29/11/2016 al prot. 0013307, dell'importo di € 89.790,74 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 98.769,810.

Visto il DURC on line protocollo INPS 5058658 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta FAGI snc.

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione del Certificato di Pagamento n.4 sopracitato all'Impresa Fagi snc poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo procedimento.

Acquisiti il CUP ed il CIG relativi ai lavori in oggetto.

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (per quanto ancora in vigore),

DETERMINA

1. Di approvare il IV^ Stato Avanzamento Lavori a tutto il 25.11.2016 relativo ai lavori di, "*Bando triennale 2015-16-17 edilizia scolastica. Scuola secondaria di primo grado G. Falcone interventi di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico, consolidamento statico delle strutture e efficientamento energetico*" redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Rinaldis, ammontante ad € 517.296,03 al netto del ribasso d'asta del 29,391% oltre €



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

14.122,20 per oneri sicurezza, per un totale di € 531.418,23 e di approvare il relativo Certificato di Pagamento n°4 pari a € 89.790,74 oltre I.V.A. 10% per un totale complessivo di € 98.769,81.

2. Di liquidare sotto il profilo tecnico le competenze relative alla fattura indicata nel seguente prospetto:

N.	Ditta Creditrice	ESTREMI FATTURA		Importo Liquidato	
		Num.	Data		
1	FAGI snc di Lacicerchia Innocenzo & C.	104/2016	25.11.2016	€	98.769,81
c/c bancario dedicato		IT14I0200801167000002077988			

3. Di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 1° gennaio 2015.
4. Di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € 8.979,07 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
5. Di imputare la relativa spesa ammontante ad € 98.769,81 cod. bilancio 04.02.2.02 cap. 3012 oggetto "Interventi edilizia scolastica" del corrente esercizio finanziario/residui (Imp. re-imputato n. 519/2016).
6. Il mandato di pagamento dovrà essere emesso entro il 15/12/2016.
7. Di autorizzare la liquidazione della fattura con fondi propri comunali in attesa dell'erogazione della quota mutui della Regione Piemonte.
8. Di dare atto che il CUP relativo ai lavori in oggetto è il seguente D44H15000550001; il CIG è il seguente 63832665BD.
9. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'Arch. Maria Leonilde Saliani, Responsabile U.O. Infrastrutture Pubbliche.
10. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

11. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

T:\febbraio\Condivisa Marina\BANDO SCUOLA MEDIA\det approvaz. e liquidaz .4°sal FAGI.docx

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: Ing. Nicola FALABELLA

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.

Santena, li _____