



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA 3 - SERVIZI TECNICI

**N. 54 DEL 26/01/2023**

**OGGETTO:** Realizzazione di piste ciclabili comunali. CUP: D49J19000280004 - CIG: 8360316F00- Z2234B044C - Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI

---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

**VISTO** l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

**TENUTE PRESENTI** le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il bilancio triennale 2023-2025, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 22.12.2022, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 12.01.2023 di approvazione del PEG per l'anno 2023;

**RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE** adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**CONSIDERATO** che il Comune di Santena con l'approvazione del Dossier di candidatura “Percorsi Ciclabili Sicuri dal Chieri al Po” deliberato con atto della Giunta Comunale n. 42 del 21/03/2018, in partnership con i comuni di Cambiano, Moncalieri, Poirino, Santena e Trofarello ha confermato l'intesa sottoscritta per la presentazione dello studio di fattibilità di candidatura, attribuendo al comune di Chieri il ruolo di Capofila.

**CON** il progetto conseguente sono state progettate le connessioni ciclabili tra i comuni partecipanti in un sistema continuo tra Chieri e Moncalieri, ed assicurate quelle tra comuni vicini e all'interno dei comuni, la cucitura tra le tratte di percorsi ciclabili esistenti, l'accessibilità alle stazioni ferroviarie, ai centri di servizi principali ed in particolare quelli di interesse scolastico - sportivo e dei principali poli produttivi.

In questo ambito, sono stati tenuti in debito conto gli itinerari di interesse turistico della Collina torinese e del Monferrato.

**CHE** in questo quadro evolutivo del sistema viabile, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno affiancare alla progettazione intercomunale, la progettazione di una tratta comunale di completamento e a supporto di quanto in corso di definizione.

**RICHIAMATA** pertanto la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.412 del 16.10.2019 con la quale è stato incaricato l'arch. Chiosso Giorgio per la progettazione esecutiva delle piste ciclabili comunali.

**DATO ATTO** che con deliberazione della G.C. n. 195 del 18/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di piste ciclabili comunali dell'importo complessivo di € 99.000,00 (di cui € 74.223,03 per lavori, oltre € 2.907,75 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.869,22 per somme a disposizione ed IVA ).

**CONSIDERATO** che con determinazione a contrarre n. 592 del 30/12/2019 , è stato stabilito che i lavori in oggetto venissero affidati mediante affidamento diretto previa valutazione di tre operatori, ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con contratto da stipulare a corpo, procedendo all'individuazione dei tre operatori economici da consultare mediante Avviso di manifestazione di interesse - così come la successiva procedura di gara - da espletare in modalità completamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma <https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, come stabilito dal combinato disposto degli artt 40, 52 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

**CON** determinazione del Dirigente Area Amministrativa-Tecnica n. 324 del 20/08/2020 i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta Rattalino Scavi srl (unica ditta ad aver prodotto offerta), con sede a Chieri- Fr. Pessione - Via San Domenico Savio 40, P.IVA 08131730015, per un importo lavori di € 68.856,70 (al netto del ribasso d'asta offerto del 7,23%), oltre € 2.907,75 per oneri della sicurezza per un totale di € 71.764,45 + IVA 10% per complessivi € 78.940,90.

**VISTO** il Verbale di Consegna dei lavori in data 22.09.2020.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**VISTO** il contratto d'appalto dei lavori stipulato in data 12/10/2020 repertorio n° 1310 con la ditta Rattalino Scavi srl - Via San Domenico Savio n. 40 - Fraz. Pessione - Chieri (TO) P.IVA 08131730015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino il 23/10/2020 al Numero: 41971.

**RICHIAMATA** la determinazione del Dirigente Area Amministrativa-Tecnica n. 417 del 02/11/2020 con la quale la ditta Rattalino Scavi srl è stata autorizzata ad affidare alla ditta SELCA srl di Volpiano il subappalto delle opere di segnaletica stradale orizzontale e verticale per un importo pari ad € 20.000,00 .

**CONSIDERATO** che con determinazione del Dirigente Area Amministrativa -Tecnica n. 163 del 26/04/2021 è stata approvata la Perizia suppletiva e di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Giorgio Chiosso, dalla quale risultano maggiori lavori netti pari ad € 3.542,02 oltre IVA, per complessivi € 3.896,22.

**VISTA** la determinazione del Dirigente Area Amministrativa Tecnica n. 197 dell'11/05/2021 con la quale è stato approvato il I^ Stato Avanzamento Lavori a tutto il 28.04.2021 ammontante ad € 48.406,38 al netto del ribasso d'asta del 7.23 % e che è stato liquidato il relativo Certificato di pagamento n°1 dell'importo di € 48.171,62 oltre I.V.A.

**CONSIDERATO** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 31/12/2021 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 2 ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Chiosso, dalla quale risulta un importo lavori suppletivo di € 7.007,05 oltre IVA ed un importo suppletivo comportante necessità di ulteriori risorse economiche pari ad € 7.843,41 (determinato dall'aumento dell'importo complessivo dell'opera).

**VISTA** la determinazione del Dirigente Area Amministrativa Tecnica n. 691 del 31/12/2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 7.843,47, per le somme suppletive di cui alla Perizia di variante e suppletiva n. 2, al codice bilancio 10.05.2 capitolo 3476.100 "Realizzazione di piste ciclabili e interventi di viabilità stradale – progetto comunale, Piano Finanziario U.2.02.01.09.013.

**CONSIDERATO** che i lavori si sono conclusi in data 26 maggio 2022 come da verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice.

**VISTA** la determinazione del Dirigente Area Amministrativa-Tecnica n. 432 del 06/09/2022 con la quale è stato approvato il II^ Stato di Avanzamento lavori (corrispondente al finale) relativo ai lavori in oggetto, per un importo di € 82.313,54 al netto del ribasso d'asta del 7,23% ed è stato approvato il Certificato di Pagamento n.2 per l'importo di € 33.744,89 oltre IVA 10% per complessivi € 37.119,38.

**VISTO** l'"Avviso ai Creditori" pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 03/08/2022 al 19/08/2022 a seguito delle quale non sono pervenute osservazioni .

**VISTA** la Dichiarazione da parte dell'Impresa appaltatrice, resa in data 12/12/2022 con la quale è stato dichiarato di non aver ceduto crediti a terzi.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**CONSTATATO CHE** il Direttore dei Lavori, Arch. Giorgio Chiosso, ha redatto la contabilità finale dei lavori in oggetto, il Conto Finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione, pervenuti in data 14/12/2022 al prot. 0015098 e in data 25/01/2023 al prot. 0001135.

**CONSIDERATO CHE** dal Certificato di Regolare Esecuzione delle opere redatto dal medesimo Direttore Lavori risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa RATTALINO SCAVI srl e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 82.313,54
a dedurre precedenti Certificati di pagamento emessi :	
- n. 1	€ 48.171,62
- n. 2	€ 33.744,89
<b>Resta il credito dell'Impresa in nette</b>	<b>€ 397,02</b>

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta esecutrice mediante DURC on line protocollo INPS 33028530 con scadenza 06/02/2023.

**RITENUTO** pertanto di poter approvare la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo procedimento e non risultano ulteriori impedimenti.

**ACQUISITI** il CUP ed il CIG relativi ai lavori in oggetto.

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (per quanto ancora in vigore),

### DETERMINA

- DI APPROVARE** la documentazione relativa allo Stato Finale e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, depositati agli atti, relativi ai lavori di “ *Realizzazione Piste Ciclabili Comunali* ”, redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Giorgio Chiosso, dal quale risulta doversi corrispondere all'impresa RATTALINO SCAVI srl con sede a Chieri- Fr. Pessione - Via San Domenico Savio 40, P.IVA 08131730015, a saldo dei lavori eseguiti, la somma di € 397,02 + IVA 10 % per complessivi € 436,72.
- DI DARE ATTO** che la relativa spesa, trova copertura al codice bilancio 10.05.2 capitolo 3476.100 «Realizzazione di piste ciclabili e interventi di viabilità stradale – progetto comunale», Piano Finanziario U.2.02.01.09.013, finanziata con fondi propri di bilancio (impegno 2022/170/2).
- DI DARE ATTO** che il quadro economico delle somme spese risulta il seguente:



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

QUADRO ECONOMICO		
A) Importo lavori	€ 79.405,78	
Oneri della sicurezza	€ 2.907,75	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 82.313,53</b>	<b>€ 82.313,53</b>
B) Somme a disposizione della stazione appaltante		
B1) IVA 10% sui lavori	€ 8.231,35	
B2) fondo incentivi funzioni tecniche art.113 c.2 D.Lgs.50/2016 e smi	€ 1.770,04	
B3) spese tecniche prog. esecutiva , D.L. e coordinamento sicurezza	€ 10.010,00	
B8) IVA su spese tecniche	€ 2.202,20	
B12) fondo per accordo bonario art.205 del D.Lgs 50/2016	----	
B13) contributo ANAC	----	
B14) imprevisti e ribassi	----	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 22.213,59</b>	<b>€ 22.213,59</b>
<b>TOTALE SOMME SPESE</b>		<b>€ 104.527,12</b>
<b>IMPORTO DI PROGETTO + VARIANTI</b>		<b>€ 106.843,47</b>
<b>SOMMA RISPARMIATA</b>		<b>€ 2.316,35</b>

- Di dare atto che il CUP relativo all'opera in oggetto è il seguente: CUP D49J19000280004.
- Di dare atto che il CIG relativo alla presente gara è il seguente: 8360316F00; il CIG relativo ai lavori suppletivi è il seguente: Z2234B044C.
- A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'Avv. Guglielmo Lo Presti, Dirigente Area Amministrativa-Tecnica.
- Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
- Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

F:\INFRASTRUTTURE-MANUTENZIONI\INFRASTRUTTURE\_Piste ciclabili\Comunali\2019\_Piste ciclabili comunali\Det\_ approvazione Stato finale e CRE.docx

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.